

Hindernisfreiheit an der ETH Zürich

Programm Status Q4/21 – Überblick

Teilprojekt Bezeichnung	TP	Projekt-status	Fort-schritt in %	Fortschritt in %, grafisch
Programm-Management-Office	-	Grün	30	
Fachkompetenz aufbauen	1	Gelb	10	
Design for all-Richtlinien implementieren	2	-	0	
Konzept für Neubauten & grosszyklische Sanierungen erstellen	3	-	0	
Periodische Gebäudekontrollen einführen	4	Grün	100	
Signaletikkonzept umsetzen	5	Grün	10	
Evakuations- und Alarmierungskonzept überarbeiten	6	Grün	20	
Hindernisfreie Veranstaltungen anbieten	7	Gelb	10	
Task Forces für ad-hoc-Massnahmen einrichten	8	Grün	50	
Bestandsbauten anpassen	9	Grün	0	
Mission-Statement kommunizieren	10	Grün	30	
Barrierefreie Kommunikation sicherstellen	11	Grün	20	
Barrierefreie Wegleitung erstellen	12	Grün	10	
Barrierefreie Lehrmittel erstellen	13	Grün	30	
Barrierefreie Bibliotheksmedien anbieten	14	Grün	30	

Verzögert
Nicht begonnen
Gemäss Plan

Hindernisfreiheit an der ETH Zürich

Programm Status Q4/21 – Aktivitäten und Ergebnisse

Teilprojekt Bezeichnung	TP	Laufende Aktivitäten	Erzielte Ergebnisse / Quick-Wins
Programm-Management-Office	-	<ul style="list-style-type: none"> • Neuausrichtung TP10 • Bilaterale Unterstützung TP9 • Abschluss TP4 	<ul style="list-style-type: none"> • Anstellung neuer Support PMO • Respekt Event «Barrieren abbauen» • Reporting ab Q4/21 barrierefrei
Fachkompetenz aufbauen	1	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung Teilprojektauftrag 	
Design for all-Richtlinien implementieren	2	<ul style="list-style-type: none"> • Noch nicht gestartet 	<ul style="list-style-type: none"> • Noch nicht gestartet
Konzept für Neubauten & grosszyklische Sanierungen erstellen	3	<ul style="list-style-type: none"> • Noch nicht gestartet 	<ul style="list-style-type: none"> • Noch nicht gestartet
Periodische Gebäudekontrollen einführen	4	<ul style="list-style-type: none"> • Teilprojekt abgeschlossen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederkehrende GMIS Arbeitsaufträge «periodische Gebäudekontrollen» • Sensibilisierung aller Mitarbeitenden auf hindernisfreie Gebäude • Aufnahme der period. Kontrollen seit Q4/21 • Erstellung Abschlussbericht
Signaletikkonzept umsetzen	5	<ul style="list-style-type: none"> • Vorprojekt barrierefreie Anpassung CHN in Planung • GLC: Projektskizze «Digital Concierge» • Barrierefreie digitale Stele Höggerberg • HG: Analyse und Strategiekonzept 	<ul style="list-style-type: none"> • Kennzeichnung barrierefreier Tische festgelegt • Pilot-Gebäude CHN: Abschluss Signaletik-Vorprojekt • Signaletikkonzept umgesetzt: ETA, ETZ (Teile), CHN-Parking, CLA (Teile), FHK, STF, STW, SOX (Teile), NW (Teile), HIF-Etappe 1, DFA/DFB, OCT, SWS

Hindernisfreiheit an der ETH Zürich

Programm Status Q4/21 – Aktivitäten und Ergebnisse

Teilprojekt Bezeichnung	TP	Laufende Aktivitäten	Erzielte Ergebnisse / Quick-Wins
Evakuations- und Alarmierungskonzept überarbeiten	6	<ul style="list-style-type: none"> Konsolidierung und Auswertung der Interviews und Ergebnisse der Projektarbeit Referenzbesuch bei Pharma 	<ul style="list-style-type: none"> Analyse von Normen und Gesetzen Begehung Pilot-Gebäude CHN Diverse Interviews mit Behörden, Fachexpertise, betroffenen Personen
Hindernisfreie Veranstaltungen anbieten	7	<ul style="list-style-type: none"> Beschaffung barrierefreier Registrationsdesks Planung Anpassung Bewilligungsprozess (Servix) 	<ul style="list-style-type: none"> Überarbeitung und Korrektur Zeitplan Austausch mit betroffener Person (Gebärdensprachübersetzung u. a.)
Task Forces für ad-hoc-Massnahmen einrichten	8	<ul style="list-style-type: none"> Klärung von Anfragen zu «Hindernisfreiheit» 	<ul style="list-style-type: none"> 10 Anfragen geklärt; 1 offen (alle ohne Task Force)
Bestandsbauten anpassen	9	<ul style="list-style-type: none"> Nacherfassung von ETH-Gebäuden und Auswertung mit Kostenabschätzung Pilot-Gebäude CHN: Koordination Vorprojekt Planung und Auslieferung (Q1/22) behindertengerechter Tische 	<ul style="list-style-type: none"> Pilotprojekt CHN im Juli 2021 gestartet Pilot Raumakustik NO C60 durchgeführt Akustikanlagen in diversen Lehrräumen angepasst Bestellung behindertengerechter Tische Planung und Koordination Nacherfassung ETH-Gebäude
Mission-Statement kommunizieren	10	<ul style="list-style-type: none"> Workshop zu Überführung der erzielten Ergebnisse in die Erarbeitung der ETH-Diversity-Strategie Neuausrichtung und Umbenennung TP10 mit Fokus auf Kommunikation und Sensibilisierung 	<ul style="list-style-type: none"> Nachbereitung bereits durchgeführter Workshops Erarbeitung von Grundlagen und Begrifflichkeiten

Hindernisfreiheit an der ETH Zürich

Programm Status Q4/21 – Aktivitäten und Ergebnisse

Teilprojekt Bezeichnung	TP	Laufende Aktivitäten	Erzielte Ergebnisse / Quick-Wins
Barrierefreie Kommunikation sicherstellen	11	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung des Analyseberichts zu ServiX • Optimierungen ETH-App durch Ubique • Barrierefreies ETH Magazin «Globe» in Bearbeitung • Evaluation der Software für Vorlesungsaufzeichnungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Test diverser Applikationen auf Barrierefreiheit und Erstellung barrierefreier Musterseiten • Barrierefreie Anpassung der ETH-Farbpalette und des Linkkonzepts im ETH-Webauftritt • Durchführung von Sensibilisierungskursen seit Q4/21 («Digitale Barrierefreiheit») • Beschaffung Monitoring-Tool • Diverse öffentliche Führungen für hör-, seh- bzw. gehbeeinträchtigte Personen
Barrierefreie Wegleitung erstellen	12	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung der Anpassung von «Campus erreichen» • Erster Pilot Indoor-Navigation in Umsetzung und Vorbereitung zweiter Pilot 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse für Website «Campus Erreichen» erstellt • Bestellung des ersten Pilots für Indoor-Navigation
Barrierefreie Lehrmittel erstellen	13	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung Motivations-Videos • Barrierefreie Überarbeitung LET Lehrapplikationen (eduApp, Safe Exam Browser) • Konzept für Untertitelung von Vorlesungsvideos 	<ul style="list-style-type: none"> • Infoportal online (Accessibility @ ETHZ) • Vergleichsstudie Transkription/Untertitelung erstellt • Durchführung von Schulungen seit Q4/21 («Barrierefreie PDFs», «Teaching Lab»)
Barrierefreie Bibliotheksmedien anbieten	14	<ul style="list-style-type: none"> • Konzept Erwerbungsprozess von Medien • Wissensaufbau barrierefreie pdfs • Planung interner Schulung und Sensibilisierung der Bibliotheksmitarbeitenden 	<ul style="list-style-type: none"> • Checkliste basierend auf WCAG-Richtlinien für E-Ressourcen erstellt • Recherche und Evaluation von Support-Tools • Status-Quo Analyse von ETH-Medien